



LEGENDA

- OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI
- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- BOURANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- OBJEKT NA PARCELE Č.270 BOURANÝ V JINÉ ETAPĚ, BOURANÝ VČETNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- DOPLNĚNÁ SKLADBA KOMUNIKACE
- HRANICE A ČÍSLO STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- STÁVAJÍCÍ/ODSTRANĚNÁ VZROSTLÁ ZELENĚ
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- NOVÉ OPLOCENÍ (PO PROVEDENÍ DEMOLIC)
- DOČASNÉ OPLOCENÍ VYMEZUJÍCÍ HRANICI STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ TRVALÉ OPLOCENÍ VYMEZUJÍCÍ HRANICI STAVENIŠTĚ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ	STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÉ	ZRUŠENÉ V DEM. OBJEKTU P.Č. 270	PŘELOŽENÉ/ZRUŠENÉ	NAVRŽENÉ

Die §16 vñhl. 324/1990 Sb. je investor povinen vytyčit v celém řešeném území inženýrské sítě a předat dodavateli. Stávající podzemní sítě zakresleny dle podkladů správce sítí, dodavatel stavby je povinen dle §17 ods.4 vñhl. 324/1990 Sb. ověřit tyto sítě.

POZN.: VNITROAREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NEJSOU ZAMĚŘENY. V PD JE VYZNAČEN PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH. JE NUTNÉ OVĚRIT A VYTYČIT POLOHU VŠECH TĚCHTO SÍTÍ V RAMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ !

ODKAZY

- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU VODY ZASLEPIT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU EL. ENERGIE ODPOJIT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU PLYNU ZASLEPIT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU KANALIZACE ZASLEPIT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU HORKOVODU DO STŘEDISKA ZASLEPIT, DO OBJEKTU ZS PŘELOŽIT
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ EL. ENEGIE PŘELOŽIT
- STÁVAJÍCÍ SĎĚLOVACÍ KABEL ODPOJIT
- STÁVAJÍCÍ VO ODPOJIT
- STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA PARCELE 226/1
- DOČASNÁ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE Z ŽB SILNIČNÍCH PANELOŮ KLADENÝCH DO PÍSKOVÉHO LOŽE NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU KOMUNIKACI (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 200m²)
- NADZEMNÍ VEDENÍ ODSTRANIT (SĎĚLOVACÍ KABEL DRUŽINY)
- ČÁST STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ DEMONTOVAT, PO SKONČENÍ DEMOLUČNÍCH PRACÍ PLOT FOTBALOVÉHO HRÁŠTĚ DOPLNIT
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU Z OBJEKTU ŠATEN NA PARCELE 226/2 PŘELOŽIT, NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO NÁPOJNÉHO MÍSTA V ŠACHTĚ Š 527

ČLENĚNÍ STAVBY

SD-01 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA  
SD-02 DEMOLICE ZAHRADNÍHO DOMKU  
SD-03 DEMOLICE OPLOCENÍ  
SD-04 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
SD-05 DEMOLICE PODZEMNÍ GARÁŽE

REVIZE č.2 ze dne 16.7.2018  
doplnění provizorní staveništní komunikace

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
HL. INŽ. PROJEKTU	ing.Tulis Zdeněk		tel.: 602 732 422	e-mail : tulis@atelierantis.cz	
VEDOUČÍ TÝMU	ing.arch.Zezula Martin		tel.: 606 722 471	e-mail : zezula@atelierantis.cz	
ARCHITEKT	ing.arch.Zezula Martin		tel.: 606 722 471	e-mail : zezula@atelierantis.cz	
VYPRACOVAL	Gabriela Fialová DiS.		tel.: 606 722 471	e-mail : fialova@atelierantis.cz	
			tel.: 606 722 471		

INVESTOR :			
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě			
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail : posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Dana Wurzelová	tel.: 724 984 857	e-mail : dana.wurzelova@meu.nmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	
DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, P.Č. 269	
STAVEBNÍ OBJEKT	SD-01 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA, SD-02 DEMOLICE ZAHRADNÍHO DOMKU, SD-03 DEMOLICE OPLOCENÍ, SD-04 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, SD-05 DEM PODZEMNÍ GARÁŽE

NÁZEV VÝKRESU			měřítka :	č. výkresu :
SITUACE DEMOLIC			1:500	C.1
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM	stupeň PD :	
2012/06/DOS-2	C	7/2018	DOS	