



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.3.2015 na provedení díla „**Rekonstrukce povrchu chodníku ul.Karníkova, Nové Město na Moravě**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
- ENVIRO – EKOANALYTIKA. s.r.o.**
se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená Ing. Zdeňkem Boučkem, Ph.D., jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Halla, technický ředitel
Dále mohou jednat ve věcech smluvních osoby zplnomocněné.
IČ: 49446690
DIČ: CZ49446690
bankovní spojení: GEMB, a.s. Velké Meziříčí
č.ú.: 9605403-604/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12375
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.5.2015 (kopie žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1) dohodly na změně Čl.3 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.3 odst.1. ve znění:

- 1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.5.2015.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **22.5.2015**.

Čl. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi dne 12.1.2015 pod č. 16/03/RM/2015 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 6.5.2015

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 11.5.2015

Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta



Ve Velkém Meziříčí dne 11.5.2015

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Bouček, Ph.D.
jednatel



Nad Kunšovcem 1405/2
594 01 Velké Meziříčí

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Velké Meziříčí
6.5.2015

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce povrchu chodníku ul. Kárníkova“

Firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. provádí na základě smlouvy o dílo ze dne 3.3.2015 rekonstrukci povrchu chodníku v ulici Kárníkova. Termín dokončení stavby je smlouvou stanoven na 15. 5. 2015. Vzhledem k tomu, že stavba časově navazuje na rekonstrukci vodovodu, který je pod chodníkem uložen, a na této stavbě došlo ke zdržením, žádáme o prodloužení lhůty pro dokončení rekonstrukce chodníku do 29. 5. 2015.

Zdržení rekonstrukce vodovodu bylo způsobeno požadavkem investora na připojení vodovodních přípojek na hlavní řad až po té, kdy budou k dispozici výsledky kontrolních rozborů vody po proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí. Analýzy vzorků vody trvají minimálně 5 pracovních dní. Napojování přípojek bylo vzhledem k situaci a projektu provedeno ve dvou etapách – dvě tlaková pásma. Rekonstrukce chodníku, která na položení vodovodu bezprostředně navazuje, se proto zdržela celkově až o 10 pracovních dní.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Bouček, PhD.
jednatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD		2	Uklád. znak
NOVÉ MĚSTO na Moravě			
okres Žďár nad Sázavou			
Došlo: - 7. 05. 2015		Zpracovatel	
Č.jednací		Pořadové č.	
Počet listů/příloh:		19644/2015	

ENVIRO
EKOANALYTIKA s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 107, 566 524 814
DIČ: CZ49446690

sídlo společnosti:

Nad Kunšovcem 1405/2

594 01 Velké Meziříčí

tel./fax: 566 521 107, 566 524 814

GSM: 777 783 012

e-mail: enviroeko@enviroeko.cz

Bankovní spojení:

GEMB, a.s. Velké Meziříčí

č.ú.: 9605403-604/0600

IČ: 49446690

DIČ: CZ49446690



Zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12375, dne 20.9.1993

Společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. má zavedený systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Své zásady shrnuje do „Politiky integrovaného systému řízení“, kterou zveřejnila na www.enviroeko.cz, kde je možné se s ní seznámit.