



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.2.2017 na provedení díla „**Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul.Drobného**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se na základě požadavku zhotovitele dohodly na změně Čl.2 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.2 odst.1. ve znění

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **31.10.2017**.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **15.11.2017**.*

Důvodem pro tuto změnu je prodloužení termínu dokončení související stavby jiného investora v prostoru staveniště. Jde o stavbu „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného – II. etapa“ investora Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, kdy z důvodu rozšíření předmětu díla tento investor dodatkem č. 1 ze dne 27.10.2017 ke své smlouvě o dílo prodloužil termín dokončení této související stavby do 15.11.2017. Bez dokončení této související investice nelze dokončit předmět plnění dle této smlouvy o dílo.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 31. schůzi dne 14.11.2016 pod č. usnesení 28/31/RM/2016.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 27.10.2017

Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě
dne 27.10.2017

Za zhotovitele:

Ing. Radek Pospíšil
jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz