



NMNMSML20190118



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 20180163 uzavřené dne 17.04.2018,
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 17.10.2018
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

dále mohou jednat osoby zplnomocněné

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem společnosti ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, 57672
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmetné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl. I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její přílohou č.1 následovně:

Vícepráce :

- přívod pro nouzová svítidla
- zvětšený rozsah opravy omítek v prostoru výtahu
- doplnění čipového systému

- zabetonování stávajícího poklopu v 1.NP
- doplnění nátěru stávajícího potrubí topení
- demontáž zásuvky
- demontáž, zpětná montáž a úprava stávajícího obložení topení
- doplnění krycích plechů na vodorovných plochách za výtahem

Méněpráce :

- ruší se napojení telefonního kabelu
- ruší se požární ucpávky
- zmenšení plochy sádkartonového protipožárního podhledu
- snižují se související přesuny a příplatky za přesun hmot
- snížení plochy maleb v dílnách
- zrušení dodání výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
- zrušení dodávky a montáže přenosného hasícího přístroje
- zrušení zpracování plánu POV

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 704 598 Kč** bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 774 224 Kč** bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

čl. II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla a dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl nebo poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jediné za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.2.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 48. schůzi dne 15.01.2018 pod bodem č. 23/48/RM/2018.
12. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
13. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

V Novém Městě na Moravě, dne 18.02.2019

Za objednatele:



.....
Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě, dne

Za zhotovitele:


.....
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **004a/2018** **Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnM**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** **IČO: 00294900**
 Vratislavovo náměstí **DIČ: CZ00294900**
 59231 **Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** **IČO: 28270495**
 Maršovská **DIČ:**
 59231 **Nové Město na Moravě**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 225,00
PSV			-45 499,08
MON			900,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			69 625,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 625,92 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem bez DPH **69 626,00 CZK**

v NMNM


dne

18.2.2019

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1207
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ	0	69 626		69 626	100
7	Přívod pro nouzová svítidla	0	8 320		8 320	12
7a	Odpočet HDMI kabelu	0	-3 420		-3 420	-5
8	Práce nad rámeč díla	0	126 011		126 011	181
8a	Neprováděné práce	0	-61 285		-61 285	-88
Celkem za stavbu					69 626	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			13 365,00	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 610,00	55
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			36 250,00	52
0	Všeobecné konstrukce a práce D+M	PSV			-4 000,00	-6
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-41 546,50	-60
783	Nátěry	PSV			3 495,92	5
784	Malby	PSV			-298,50	0
M21	Elektromontáže D+M	PSV			350,00	1
PBR	Doplnění	PSV			-3 500,00	-5
M21	Elektromontáže	MON			900,00	1
OST	Ostatní D+M	ON			26 000,00	37
Cena celkem					69 625,92	100

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	7	Přívod pro nouzová svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce D+M				4 000,00
1	Pol1491011	D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zadržky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy,	HZS	20,00000	200,00	4 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				4 320,00
2	210120425	Mtž jistič nn 1pól -63A ve skříní	kus	4,00000	200,00	800,00
3	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	110,00000	32,00	3 520,00

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	7a	Odpočet HDMI kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-3 420,00
1	8	Napojení sděl. kabelu na stáv. datový RACK	hod	-1,00000	500,00	-500,00
2	7	Kabel UTP Cat 5E vč. dodávky kabelu	m	-100,00000	25,00	-2 500,00
3	9	zásuvka RJ45/5E IP44	ks	-1,00000	420,00	-420,00

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	8	Práce nad rámec díla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 365,00
1	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	297,00000	45,00	13 365,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 610,00
2	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	297,00000	130,00	38 610,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 250,00
3	91	Doplnění ovládání výtahu čipem	sestav	1,00000	35 000,00	35 000,00
4	96CD02aa92R131	Zapravení stávajícího poklopu dlažbou v 1.NP	HZS	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 783		Nátěry				3 495,92
5	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 3,25*2*4+2*2*2*4+5,6*2+1*2	m	71,20000	49,10	3 495,92
Díl: 784		Malby				5 940,00
6	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	297,00000	20,00	5 940,00
Díl: M21		Elektromontáže D+M				350,00
7	9	zásuvka demonotáž, zapuštění, d+m, zrušení kaelu 1.NP	ks	1,00000	350,00	350,00
Díl: OST		Ostatní D+M				28 000,00
8	OST0729153982R	Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, , zařízení, atd.) Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků Včetně naložení na	HZS	50,00000	200,00	10 000,00
9	OST1	Zešíkmení vodorovných ploch ve výtahové šachtě, bez nátěru	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00
10	OST07191553992F	Demontáž, vystěhování a příprava částí stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích, prací Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před	HZS	50,00000	200,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	8a	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce D+M				-8 000,00
1	Pol1491010	D+M Požární ucpávky	soubor	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-41 546,50
2	7631314510P3919	D+M SU02.4 Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBŘ). Podhled, ze sádkartonových desek s požární odolností dle PBŘ, konstrukce zocelových profilů CD,	m2	-75,37464	520,00	-39 194,81
		-132		-132,00000		
		((3,5+0,15*2)*5,6-2,02*2,04)*3*1,1		56,62536		
3	998763201919656	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-391,94810	5,00	-1 959,74
4	99876329421	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-391,94810	1,00	-391,95
Díl: 784		Malby				-6 238,50
5	784452B1392000R	D+M Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.) Včetně pomocných prací - vycištění a	m2	-52,70000	95,00	-5 006,50
6	784452B1392029R	D+M Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou, technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.) Včetně pomocných prací -	m2	-30,80000	40,00	-1 232,00
Díl: PBŘ		Doplnění				-3 500,00
7	PBŘCD019R1316	D+M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení, únikových cest, protipožárních výrobků, rozvaděčů, uzávěrů, ...). Včetně veškerého příslušenství,	kus	-10,00000	150,00	-1 500,00
8	PBŘPHPPRR1316	D+M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí schopnost dle PBŘ. Včetně D+M držáků na, hasicí přístroj a plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl: OST		Ostatní D+M				-2 000,00
9	OSTCD011716R13	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání, objednateli v listinné podobě).	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

