



NMNMSML20210346

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090 uzavřené dne 10.03.2021
ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.07.2021 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne
30.07.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 07741561

DIČ: CZ07741561

zastoupená **Boženou Vaškovou**, jednatelkou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Barkocý, ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 5888671319/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C335772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Ulice Leandra Čecha –

stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- doplňuje úprava části sjezdů v návaznosti na provedení funkčních zkoušek – dodatečná opatření k zamezení zatékání srážkové vody do přilehlých soukromých garáží a na přilehlé soukromé pozemky
- doplňuje výložník pro uchycení dopravního značení na stožár osvětlení přechodu pro chodce
- doplňuje dodatečné posunutí 3 ks stožárů VO mimo inženýrské sítě

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.892.262,55 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.047.120,95 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 3.

3. V souladu s čl. 1, odst. 9 smlouvy o dílo se čl. 2 smlouvy o dílo „Doba plnění“ odst. 1. ve znění:

“1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 24.05.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 20.08.2021.”

ruší a nahrazuje novým zněním:

"1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 24.05.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 26.08.2021."

Důvodem je potřeba provedení víceprací požadovaných objednatelem, zejména dodatečná opatření k zamezení zatékání srážkové vody do přilehlých soukromých garáží a na přilehlé soukromé pozemky, kdy se jejich potřeba projevila až době, kdy při jejich provedení není možné termín dokončení díla 20.08.2021 dodržet (po vydatnějších deštích 07. a 10. srpna 2021), a kdy celkové zvýšení rozsahu díla činí 12,96%.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 3.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 3.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 3 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 3 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi dne 18.01.2021 pod bodem č. 6/35/RM/2021.

9. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 17. 08. 2021

objednatel:

Stanislav Marek
místostarosta

v Praze
dne 17. 08. 2021

zhotovitel:

Božena Vašková
jednatelka

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090
(Příloha č. 4 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-06-21**
Ulice Leandra Čecha- stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání - změny 2

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** IČ: **00294900**
Vratislavovo náměstí 103 DIČ:
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Zhotovitel: **Dopravní Stavby Silnic s.r.o.** IČ: **07741561**
Rybná 76/24 DIČ: **CZ07741561**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	132 361,40
PSV	0,00
MON	22 497,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	154 858,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	0 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	154 858,40 Kč
Základní DPH	0 %	32 520,26 Kč

Cena celkem s DPH **187 378,66 CZK**

v _____ **17. 08. 2021** dne

_____ **17. 08. 2021**

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			132 361,40	85
M21	Elektromontáže	MON			22 497,00	15
Cena celkem					154 858,40	100

Položkový rozpočet

S:	2021-06-21	Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání - změny 2
O:	1	Vícepráce č.2
R:	1	Vícepráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				132 361,40
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	96,00000	56,00	5 376,00
	596211112	Klidení zámkové dlažby komunikací pro pěší	m2	96,00000	225,00	21 600,00
	005-001	Dořezy zámkové dlažby	kpl	1,00000	5 662,00	5 662,00
	005-005	Očištění dlažby pro zpětné osazení	m2	96,00000	118,80	11 404,80
	005-006	Vybrání podkladů a zpětné urovnaní podkladů z kameniva	m2	96,00000	125,60	12 057,60
2	005-002	Hloubení šachet - ručně	m3	22,00000	2 600,00	57 200,00
		<i>obnažení el. kabelů pro VO</i>		<i>3,00000</i>		
		<i>obnažení vodovodu - ruční výkop</i>		<i>3,00000</i>		
		<i>obnažení ručních výkopů pro VO</i>		<i>4,50000</i>		
		<i>dokopávky pro VO, překopy na umístění VO</i>		<i>11,50000</i>		
3	005-003	Zásyp šachet včetně zhutnění	m3	22,00000	338,00	7 436,00
	871313121	Montáž potrubí PVC DN 110	m	5,00000	55,00	275,00
	2861	Trubka kanalizační plastová PP DN 10	m	5,00000	350,00	1 750,00
	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C 250 s roštěm	m	6,00000	1 600,00	9 600,00
Díl:	M21	Elektromontáže - nová 3 ks pouzdra v zeleném pruhu, výložník DZ				22 497,00
3	460080014	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,40000	1 500,00	3 600,00
4		Bednění pro základové konstrukce	ks	3,00000	625,00	1 875,00
5	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi vodičen do 10 mm ² ve městské zástavbě	m	9,00000	100,00	900,00
6	35442062	Vodič zemnicí 10mm FeZn	kg	5,58000	45,00	251,10
7	354420689	Svorka SR 03	ks	6,00000	25,00	150,00
8	210812063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm ² uložený volně (např. AYKY)	m	17,00000	45,00	765,00
9	34111098	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm ²	m	17,00000	60,00	1 020,00
10	2108120689	Montáž kabelové spojka na kabel 4x16	ks	5,00000	1 044,00	5 220,00
11	341110155	kabelová spojka AYKY 4x16	ks	5,00000	373,18	1 865,90
	210204103	Montáž výložníků jednoramenných sloupových	ks	1,00000	600,00	600,00
	M2-003	Výložník DZ	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
12	M21-001	Drobný a pomocný materiál	kpl	1,00000	750,00	750,00
13	M21-002	Přesun hmot a materiálů	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00