



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



NMNMSML20250345

### **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 238/1/2024 (1856.4241238TSE) uzavřené dne 17.12.2024  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

#### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### **2. EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená **Ing. Ludvíkem Šumberou**, ředitelem závodu Morava jih

na základě plné moci ze dne 25.11.2024

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Halák, provozně obchodní náměstek

Ing. Tomáš Sedlák, DiS., hlavní stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1005845621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek „A““, mění a doplňuje následovně:

#### čl.I.

##### 1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že:

- doplňuje se provedení chrániček přes cyklostezku
- rozšiřuje se rozsah odvodnění a úprav propustků
- rozšiřuje se rozsah veřejného osvětlení
- doplňuje se výměna povrchu na mostovce stávajícího mostu
- doplňuje se napojení stezek ve stávající parkové úpravě

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- v souvislosti se skutečnou únosností pláně zejména v úseku km cca 0,080 až 0,160 se rozšiřují opatření k zvýšení únosnosti pláně vč. doplnění odvodňovacího žebra

Tato změna je v souladu s ust. § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

##### 2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.783.338,99 Kč bez DPH**  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

##### ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.130.451,17 Kč bez DPH**  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*



---

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

## čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi dne 09.09.2024 pod bodem č. 22/35/RM/2024.




9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě

dne 30. 05. 2025


objednatel:




Michal Šmarda  
starosta

v Brně

dne 30. 05. 2025



Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih





**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 238/1/2024 (1856.4241238TSE)  
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. 238/1/2024 (1856.4241238TSE))**

# **POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN**

## Veřejná zakázka: Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, Nové Město na Moravě - úsek "A"

| Označení<br>prací | Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)                 |            |                                                                                 |            |            |           | Součet<br>(v Kč bez DPH) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
|                   | Odstavec 4                                                                        |            | Odstavec 6                                                                      |            | Odstavec 7 |           |                          |
|                   | Méněpráce                                                                         | Vícepráce  | Méněpráce                                                                       | Vícepráce  | Méněpráce  | Vícepráce |                          |
| 1.                | 0,00                                                                              | 5 072,27   |                                                                                 |            |            |           | 5 072,27                 |
| 2.                | -57 449,28                                                                        | 46 625,67  |                                                                                 |            |            |           | -10 823,61               |
| 3.                | 0,00                                                                              | 25 898,35  |                                                                                 |            |            |           | 25 898,35                |
| 4.                | 0,00                                                                              | 107 784,30 |                                                                                 |            |            |           | 107 784,30               |
| 5.                | 0,00                                                                              | 43 019,22  |                                                                                 |            |            |           | 43 019,22                |
| 6.                |                                                                                   |            | 0,00                                                                            | 176 161,65 |            |           | 176 161,65               |
|                   |                                                                                   |            |                                                                                 |            |            |           |                          |
| CELKEM            | -57 449,28                                                                        | 228 399,81 | 0,00                                                                            | 176 161,65 | 0,00       | 0,00      | 347 112,18               |
|                   | 285 849,09                                                                        |            | 176 161,65                                                                      |            | 0,00       |           |                          |
|                   | Součet změn dle odstavce 4 § 222<br>Zákona č. 134/2016 Sb. v<br>absolutní hodnotě |            | Navýšení ceny v důsledku změn<br>dle odstavce 6 § 222 Zákona č.<br>134/2016 Sb. |            |            |           |                          |

úsek "A" chráničky

úsek "A" úprava odvodnění a propustky

úsek "A" úpravy VO

úsek "A" mostovka - výměna pochozí plochy

úsek "A" napojení stávajících stezek

úsek "A" lokální sanace podloží, odvodňovací žebro

## SEZNAM ZBV

**Stavba:** 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"

| Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty |                                       |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Značka                                   | Název                                 | Cena [Kč]         |
| 1                                        | Chráničky                             | 5 072,27          |
| 2                                        | Propustky                             | -10 823,61        |
| 3                                        | Veřejné osvětlení - přípojka          | 25 898,35         |
| 4                                        | Most - výměna pojízdné/pochozí plochy | 107 784,30        |
| 5                                        | Napojení stávajících stezek           | 43 019,22         |
| 6                                        | Sanace, odvodňovací žebro             | 176 161,65        |
|                                          | <b>CELKEM</b>                         | <b>347 112,18</b> |

**Změna stavby č. 1 Chráničky**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 5 072,27 Kč

**DPH:** 1 065,18 Kč

**Cena s DPH:** 6 137,45 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. 1

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                    | Kód                                                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | JOC    | Celkem          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | <b>5 072,27</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | <b>5 072,27</b> |
| 65                                    | 132101110R00.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ<br>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistišti, odstranění napáďavek, urovnání dna výkopu.<br>prohloubení rýhy 0,4*0,3*6 = 0,720000 [B]<br>výkop rýhy - chránička u mostu 0,4*0,3*5 = 0,600000 [A]<br>Mezisoučet = 1,320000 [C] | M3 | 1,320000  | 475,01 | 627,01          |
| 66                                    | 171201101R00.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.<br>uložení výkopku 0,4*0,3*6 = 0,720000 [A]<br>uložení výkopku 0,4*0,3*5 = 0,600000 [B]<br>Mezisoučet = 1,320000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 1,320000  | 28,85  | 38,08           |
| 67                                    | 174101101R00.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním<br>Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.<br>chránička u hřiště (0,4*0,3*6)-((3,14*(0,05*0,05)*5)) = 0,680750 [A]<br>chránička u mostu (0,4*0,3*5)-((3,14*(0,05*0,05)*5)) = 0,560750 [B]<br>Mezisoučet = 1,241500 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1,241500  | 134,29 | 166,72          |
| 12                                    | 199000002R00<br>Cenová soustava:                   | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Bez vazby na CS<br>chránička u hřiště 0,4*0,3*6 = 0,720000 [A]<br>chránička u mostu 0,4*0,3*5 = 0,600000 [B]<br>Mezisoučet = 1,320000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,320000  | 414,00 | 546,48          |
| 68                                    | 230191017R00.N<br>Cenová soustava:                 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm<br>chránička u hřiště 5 = 5,000000 [A]<br>chránička u mostu 5 = 5,000000 [B]<br>Mezisoučet = 10,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 10,000000 | 96,83  | 968,30          |
| 80                                    | 898011911RA0.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu<br>Položka obsahuje dodávku a montáž kabelové chráničky včetně obsypu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 10,000000 | 141,86 | 1 418,60        |

## Položky změny stavby č. 1

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ | Kód                                                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | JOC      | Celkem   |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|    |                                                    | chránička u hřiště 5 = 5,000000 [A]<br>chránička u mostu 5 = 5,000000 [B]<br>Mezisoučet = 10,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |          |
| 69 | 899623151R00.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20<br>RTS - 2025-I<br>Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931<br>Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku.<br>0,4*0,2*5 = 0,400000 [A] | M3 | 0,400000 | 3 267,70 | 1 307,08 |

**Změna stavby č. 2 Propustky**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: -10 823,61 Kč**

**DPH: -2 272,98 Kč**

**Cena s DPH: -13 096,59 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 2

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                    | Kód                                                       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | JOC      | Celkem            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | <b>-10 823,61</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | <b>18 498,04</b>  |
| 65                                    | 132101110R00.N<br>Cenová soustava:<br><i>Specifikace:</i> | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ<br>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopistišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.<br>propustek č.1 0,8*0,8*4 = 2,560000 [A]<br>propustek č.2 0,8*0,8*5 = 3,200000 [B]<br>propustek č.3 -2x 0,8*0,8*1*2 = 1,280000 [C]<br>propustek č.4 0,6*0,8*5 = 2,400000 [D]<br>Mezisoučet = 9,440000 [E] | M3 | 9,440000 | 475,01   | 4 484,09          |
| 66                                    | 171201101R00.N<br>Cenová soustava:<br><i>Specifikace:</i> | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.<br>propustek č.1 0,8*0,8*4 = 2,560000 [A]<br>propustek č.2 0,8*0,8*5 = 3,200000 [B]<br>propustek č.3 - 2x 0,8*0,8*1*2 = 1,280000 [C]<br>propustek č.4 0,6*0,8*5 = 2,400000 [D]<br>Mezisoučet = 9,440000 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 9,440000 | 28,85    | 272,34            |
| 12                                    | 199000002R00<br>Cenová soustava:                          | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Bez vazby na CS<br>propustek č.1 0,8*0,8*4 = 2,560000 [A]<br>propustek č.2 0,8*0,8*5 = 3,200000 [B]<br>propustek č.3 - 2x 0,8*0,8*1*2 = 1,280000 [C]<br>propustek č.4 0,6*0,8*5 = 2,400000 [D]<br>Mezisoučet = 9,440000 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 9,440000 | 414,00   | 3 908,16          |
| 69                                    | 899623151R00.N<br>Cenová soustava:<br><i>Specifikace:</i> | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20<br>Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931<br>Výplň za rubem cihelného zdiva stok částí A 03 tohoto sborníku.<br>propustek č.1 (0,5*0,45*4)-(3,14*(0,1*0,1)*4) = 0,774400 [A]<br>propustek č.2 (0,5*0,45*5)-(3,14*(0,1*0,1)*5) = 0,968000 [B]<br>propustek č.3 - 2x 2*((0,5*0,45*1)-(3,14*(0,1*0,1)*1)) = 0,387200 [C]<br>propustek č.4 (0,5*0,45*5)-(3,14*(0,125*0,125)*5) = 0,879688 [D]                                                                                                                   | M3 | 3,009288 | 3 267,70 | 9 833,45          |

## Položky změny stavby č. 2

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                       | Kód            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | JOC       | Celkem            |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|                                          |                | Mezisoučet = 3,009288 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |                   |
| <b>5 Komunikace</b>                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>11 459,45</b>  |
| 70                                       | 115201512R00   | Demontáž odpadního potrubí DN 200<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>propustek č.1 4 = 4,000000 [A]<br>propustek č.2 5 = 5,000000 [B]<br>propustek č.3 - 2x 1*2 = 2,000000 [C]<br>propustek č.4 5 = 5,000000 [D]<br>Mezisoučet = 16,000000 [E]                                                                                                                | M   | 16,000000 | 81,29     | 1 300,64          |
| 19                                       | 564871111RT2   | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>propustek č.1 (0,8*0,5*4)*2 = 3,200000 [A]<br>propustek č.2 (0,8*0,5*5)*2 = 4,000000 [B]<br>propustek č.3 - 2x (0,8*0,5*1)*2*2 = 1,600000 [C]<br>propustek č.4 (0,8*0,5*5)*2 = 4,000000 [D]<br>Mezisoučet = 12,800000 [E] | m2  | 12,800000 | 240,50    | 3 078,40          |
| 71                                       | 728114112R00.N | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>propustek č.1 4 = 4,000000 [A]<br>propustek č.2 5 = 5,000000 [B]<br>propustek č.3 1+2 = 3,000000 [C]<br>Mezisoučet = 12,000000 [E]                                                                                                                                         | M   | 12,000000 | 388,13    | 4 657,56          |
| 72                                       | 728114113R00.N | Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>propustek č.4 5 = 5,000000 [D]<br>Mezisoučet = 5,000000 [E]                                                                                                                                                                                                                | M   | 5,000000  | 484,57    | 2 422,85          |
| <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>-47 757,98</b> |
| 91                                       | 465511511R00.N | Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>Specifikace: s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním<br>2*2*0,8 = 3,200000 [A]                                                                                                                                                                                   | M2  | 3,200000  | 2 171,82  | 6 949,82          |
| 36                                       | 919411111R00   | Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | -4,000000 | 14 362,32 | -57 449,28        |

## Položky změny stavby č. 2

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                        | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | JOC    | Celkem          |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------------|
| 38                        | 938902206R00 | Čištění příkopů zpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>14 = 14,000000 [A]                                                            | m   | 14,000000 | 195,82 | 2 741,48        |
| <b>M21 Elektromontáže</b> |              |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        | <b>6 976,88</b> |
| 92                        | 286111125R.N | Trubka kanalizační KGEM SN 18 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>propustek č. 2 1 = 1,000000 [A]<br>propustek č. 4 1 = 1,000000 [B]<br>Mezisoučet = 2,000000 [C]                                  | KUS | 2,000000  | 413,64 | 827,28          |
| 93                        | 286111126R.N | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 2000 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>propustek č.1 2 = 2,000000 [A]<br>propustek č. 2 2 = 2,000000 [B]<br>propustek č. 3 1 = 1,000000 [D]<br>Mezisoučet = 5,000000 [C] | KUS | 5,000000  | 770,69 | 3 853,45        |
| 94                        | 286111131R.N | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 1000 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>propustek č. 4 1 = 1,000000 [A]                                                                                                   | KUS | 1,000000  | 485,37 | 485,37          |
| 95                        | 286111132R.N | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 2000 mm<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>propustek č. 4 2 = 2,000000 [A]                                                                                                      | KUS | 2,000000  | 905,39 | 1 810,78        |



**Změna stavby č. 3 Veřejné osvětlení - přípojka**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>25 898,35 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>5 438,65 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>31 337,00 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### Položky změny stavby č. 3

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                    | Kód            | Název                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | JOC       | Celkem           |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b> |                |                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>25 898,35</b> |
| <b>M21 Elektromontáže</b>             |                |                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>25 898,35</b> |
| 54                                    | 18             | D+M podzemního kabelu pro VO AYKY 4x16 v chrániče Kopoflex 60, vč. zemních prací, napojení stožárů, vč. zemnicích pásků, atd.<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>11 = 11,000000 [A] | m   | 11,000000 | 657,80    | 7 235,80         |
| 113                                   | 220110927R00.N | Montáž rozvodné skříně<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>1 = 1,000000 [A]                                                                                                             | KUS | 1,000000  | 1 550,96  | 1 550,96         |
| 114                                   | 35712224R.N    | Skříň rozvaděčová<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>1 = 1,000000 [A]                                                                                                               | KUS | 1,000000  | 17 111,59 | 17 111,59        |

**Změna stavby č. 4 Most - výměna pojízdné/pochozí plochy**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 107 784,30 Kč**

**DPH: 22 634,70 Kč**

**Cena s DPH: 130 419,00 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 4

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

| PČ                                         | Kód                                         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | JOC      | Celkem            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b>      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          | <b>107 784,30</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          | <b>101 118,30</b> |
| 115                                        | 005.R.N<br>Cenová soustava:<br>Specifikace: | Protismykový nátěr pochozího betonového povrchu mostu<br>Bez vazby na CS<br>Nátěr zlepšující protismykové a bezpečnostní parametry komunikace. Je určen na živé nebo betonové povrchy. Položka obsahuje zametení povrchu od nečistot, oblepení případného vodorovného značení, penetraci podkladu, dvousložkový nátěr povrchu a zásyp křemičitým pískem.<br>rocbinda 18,1*2,63 = 47,603000 [A] | M2 | 47,603000 | 1 489,00 | 70 880,87         |
| 111                                        | 113108305R00<br>Cenová soustava:            | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm<br>RTS - 2025-I<br>odstranění litého asfaltu 18,1*2,63 = 47,603000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 47,603000 | 121,14   | 5 766,63          |
| 82                                         | 620902121R00.N<br>Cenová soustava:          | Opracování bet.konstruk.mostu broušením<br>RTS - 2025-I<br>povrchová úprava mostovky broušením 18,1*2,63 = 47,603000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 47,603000 | 514,06   | 24 470,80         |
| <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          | <b>1 082,17</b>   |
| 28                                         | 06<br>Cenová soustava:                      | Lokální opravy (do 10 %) betonového povrchu po kotvení dřevěného obkladu a v místě poruch<br>Bez vazby na CS<br>sanace svislých stěn v místě odbouraného litého asfaltu 13,815*0,05*2 = 1,381500 [A]                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,381500  | 506,00   | 699,04            |
| 29                                         | 07<br>Cenová soustava:                      | Nátěr betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)<br>Bez vazby na CS<br>sanace svislých stěn v místě odbouraného litého asfaltu 13,815*0,05*2 = 1,381500 [A]                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1,381500  | 277,33   | 383,13            |
| <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          | <b>5 583,83</b>   |
| 63                                         | 25<br>Cenová soustava:                      | Poplatek za uložení suti - asfalt<br>Bez vazby na CS<br>uložení LA 18,1*2,63*0,05*2,4 = 5,712360 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 5,712360  | 977,50   | 5 583,83          |

**Změna stavby č. 5 Napojení stávajících stezek**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 43 019,22 Kč**

**DPH: 9 034,05 Kč**

**Cena s DPH: 52 053,27 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 5

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                    | Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | JOC    | Celkem           |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        | <b>43 019,22</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        | <b>24 823,71</b> |
| 17                                    | 00572472R    | směs travní luční, dlouhodobá<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 9,2254*0,5 = 4,612700 [A]<br>Chodník č. 2 33,8613*0,5 = 16,930650 [C]<br>Chodník č. 3 7,5077*0,5 = 3,753850 [E]<br>Chodník č. 4 11,6522*0,5 = 5,826100 [G]<br>Chodník č. 5 7,7535*0,5 = 3,876750 [I]<br>Mezisoučet (A+C+E+G+I)*0,04 = 1,400002 [K]                                                                                                              | kg | 1,400002   | 287,50 | 402,50           |
| 13                                    | 01           | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností dodavatele<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>viz položka 122202201R00 43,078290 = 43,078290 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 43,078290  | 306,36 | 13 197,46        |
| 6                                     | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 (10,7988*0,3)+(9,2254*0,5*0,2) = 4,162180 [A]<br>Chodník č. 2 (30,534*0,7)+(33,8613*0,5*0,2) = 24,759930 [C]<br>Chodník č. 3 (5,8379*0,5)+(7,5077*0,5*0,2) = 3,669720 [E]<br>Chodník č. 4 (17,1707*0,3)+(11,6522*0,5*0,2) = 6,316430 [G]<br>Chodník č. 5 (11,3156*0,3)+(7,7535*0,5*0,2) = 4,170030 [I]<br>Mezisoučet = 43,078290 [B] | m3 | 43,078290  | 121,52 | 5 234,87         |
| 8                                     | 180402113R00 | Založení travníku parkový travník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 9,2254*0,5 = 4,612700 [A]<br>Chodník č. 2 33,8613*0,5 = 16,930650 [C]<br>Chodník č. 3 7,5077*0,5 = 3,753850 [E]<br>Chodník č. 4 11,6522*0,5 = 5,826100 [G]<br>Chodník č. 5 7,7535*0,5 = 3,876750 [I]<br>Mezisoučet = 35,000050 [K]                                                                                       | m2 | 35,000050  | 25,30  | 885,50           |
| 9                                     | 181101102R00 | Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 (10,7988+(9,2254*0,5)) = 15,411500 [A]<br>Chodník č. 2 (30,534+(33,8613*0,5)) = 47,464650 [C]<br>Chodník č. 3 (5,8379+(7,5077*0,5)) = 9,591750 [E]                                                                                                                                                                                      | m2 | 110,657050 | 14,11  | 1 561,37         |



## Položky změny stavby č. 5

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                  | Kód                              | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | JOC    | Celkem           |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
|                     |                                  | Chodník č. 4 $(17,1707+(11,6522*0,5)) = 22,996800$ [G]<br>Chodník č. 5 $(11,3156+(7,7535*0,5)) = 15,192350$ [I]<br>Mezisoučet = 110,657050 [B]                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |                  |
| 10                  | 182301123R00<br>Cenová soustava: | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm<br>Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 $9,2254*0,5 = 4,612700$ [A]<br>Chodník č. 2 $33,8613*0,5 = 16,930650$ [C]<br>Chodník č. 3 $7,5077*0,5 = 3,753850$ [E]<br>Chodník č. 4 $11,6522*0,5 = 5,826100$ [G]<br>Chodník č. 5 $7,7535*0,5 = 3,876750$ [I]<br>Mezisoučet = 35,000050 [K] | m2 | 35,000050 | 101,20 | 3 542,01         |
| <b>5 Komunikace</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | <b>18 195,51</b> |
| 19                  | 564871111RT2<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm<br>Bez vazby na CS<br>Chodník č. 1 $10,7988 = 10,798800$ [A]<br>Chodník č. 2 $30,534 = 30,534000$ [C]<br>Chodník č. 3 $5,8379 = 5,837900$ [E]<br>Chodník č. 4 $17,1707 = 17,170700$ [G]<br>Chodník č. 5 $11,3156 = 11,315600$ [I]<br>Mezisoučet = 75,657000 [K]                          | m2 | 75,657000 | 240,50 | 18 195,51        |

**Změna stavby č. 6 Sanace, odvodňovací žebro**

**Stavba: 1238TSE - Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, NMNM, úsek "A"**

**Objekt: 1 - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty**

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 176 161,65 Kč**

**DPH: 36 993,95 Kč**

**Cena s DPH: 213 155,60 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 6

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                    | Kód            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | JOC    | Celkem            |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|
| <b>1 Stezka pro chodce a cyklisty</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        | <b>176 161,65</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |        | <b>134 336,14</b> |
| 108                                   | 002.R.N        | Sanace pláně hydraulickým pojivem včetně návrhu<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>240 = 240,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 240,000000 | 318,00 | 76 320,00         |
| 13                                    | 01             | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností<br>dodavatele<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>přemístění výkopku pro travivod 0,4*0,4*70 = 11,200000 [B]<br>Mezisoučet = 11,200000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 11,200000  | 306,36 | 3 431,23          |
| 112                                   | 100003100R00.N | Naložení sypaniny<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>naložení zlepšené zeminy 240*0,25 = 60,000000 [A]<br>lokální sanace 45*0,4 = 18,000000 [B]<br>Mezisoučet = 78,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 78,000000  | 89,26  | 6 962,28          |
| 6                                     | 122202201R00   | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>odkop zeminy pro zlepšení 240*0,25 = 60,000000 [B]<br>odkop lokální sanace 45*0,4 = 18,000000 [A]<br>Mezisoučet = 78,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 78,000000  | 121,52 | 9 478,56          |
| 65                                    | 132101110R00.N | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br><i>Specifikace:</i> Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopů proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.<br>výkop rýhy pro travivod 0,4*0,4*70 = 11,200000 [A] | M3 | 11,200000  | 475,01 | 5 320,11          |
| 98                                    | 162601102R00   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>přemístění výkopku pro zlepšení zeminy 240*0,25*2 = 120,000000 [A]<br>lokální sanace 0,4*45 = 18,000000 [B]<br>Mezisoučet = 138,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 138,000000 | 170,15 | 23 480,70         |
| 7                                     | 171102103R00   | Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % PS<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>zpětné uložení zlepšené zeminy 240*0,25 = 60,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 78,000000  | 76,37  | 5 956,86          |

## Položky změny stavby č. 6

Rozpočet: [1] - Stezka pro chodce a cyklisty

| PČ                                       | Kód            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | JOC      | Celkem           |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------------|
|                                          |                | lokální sanace 45*0,4 = 18,000000 [B]<br>Mezisoučet = 78,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          |                  |
| 9                                        | 181101102R00   | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>úprava parapláně 240 = 240,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 240,000000 | 14,11    | 3 386,40         |
| <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |          | <b>3 916,40</b>  |
| 38                                       | 938902206R00   | Čištění příkopů zpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>čištění příkopů 20 = 20,000000 [A]                                                                                                                                                                                                            | m  | 20,000000  | 195,82   | 3 916,40         |
| <b>M21 Elektromontáže</b>                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |          | <b>37 909,11</b> |
| 107                                      | 212531111R00.N | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>0,4*0,4*75-(3,14*(0,05*0,05)*70) = 11,450500 [A]                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 11,450500  | 1 182,74 | 13 542,96        |
| 103                                      | 212792112R00.N | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br><i>Specifikace:</i> Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. Pro práce ve štole se k položce používá příplatek 212 75 - 2192.<br>trativod DN 110 75 = 75,000000 [A] | M  | 75,000000  | 162,19   | 12 164,25        |
| 104                                      | 212971110R00.N | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5<br>Cenová soustava: RTS - 2025-I<br>0,4*4*75 = 120,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 120,000000 | 40,48    | 4 857,60         |
| 106                                      | 28611223.AR.N  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>75 = 75,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 75,000000  | 36,98    | 2 773,50         |
| 105                                      | 69366198R.N    | Geotextilie netkaná 300 g/m2<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>oppláštění trativodů 0,4*4*75 = 120,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 120,000000 | 38,09    | 4 570,80         |