



Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 27.07.2016, dodatku č.2 uzavřeného dne 03.10.2016
a dodatku č.3 uzavřeného dne 21.04.2017
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s názvem: **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve složení :

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:

ZTG s.r.o.

se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Martinem Sáblíkem**, jednatelem

IČ: 27670473

DIČ: CZ27670473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647

Společník č. 3:

Petr Němec

sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín

IČ: 64342786

DIČ: CZ7503273767

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO 2265/2014 ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 **Společníkem č.1 – vedoucím partnerem společnosti:**

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 4 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- zvyšuje se rozsah terénních a sadových úprav z důvodu plynulého napojení okolního terénu
- zatravnění svahu na severní straně objektu se z důvodu stabilizace povrchové vrstvy svahu a jeho následné údržby mění na osázení svahu půdokryvnými rostlinami
- zvyšuje se rozsah předláždění stávajícího chodníku podél ul.Žďárská v místě napojení zpevněných ploch pro KODUS z důvodu minimalizace zlomů ve spádu chodníku a provedení plynulého napojení
- mění se provedení povrchu chodníku od komunitní místnosti k chodníku u ul.Žďárská – původně navržený mlatový povrch se mění na povrch z dlažby
- ruší se provedení kamerových zkoušek kanalizace
- ruší se provedení bakteriologického vyšetření zavedené vody
- zvyšuje se rozsah sádkartonových konstrukcí

-
- doplňuje provedení žárového zinkování ocelových zábradlí na plastové výplně otvorů
 - doplňuje se provedení el.přívodu pro klimatizační jednotku a ventilátor VZT
 - upravuje se výška parapetu okna v m.č. 408
 - ruší se mřížky ve dveřích DFpa3
 - v návaznosti na změnu fasády parteru dle dodatku č. 3 k SoD se mění provedení prostoru pro plynoměr
 - v návaznosti na změnu podhledů v chodbách dle dodatku č. 3 k SoD se mění typ svítidel v chodbách – původní svítidla se nahrazují svítidly 600 x 600 mm zapuštěnými do podhledu
 - upravuje se rozsah změny stropních podhledů v chodbách řešené v dodatku č. 3 k SoD

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 5 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **25.205.912,40 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **25.355.305,40 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

čl.II.


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.4 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.4 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.4.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.4 uzavírají svobodně, vážně, určitě, proti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.4 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.4 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.4 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tento Dodatek č.4 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi dne 01.02.2016 pod č. usnesení 23/20/RM/2016.
8. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
9. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 20. 10. 2017

objednatel:


Stanislav Marek
místostarosta



v Novém Městě na Moravě
dne 20. 10. 2017

zhotovitel:


STAREDO
Město Moravská 1358
602 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00270403, DIČ: CZ00270403
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

příloha č.5 ke smlouvě o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016
příloha č.1 k Dodatku č.4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **007a/2016 Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě**

Rozpočet: **změny**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**
Vratislavovo náměstí
59231 Nové Město na Moravě

IČO: **00294900**
 DIČ: **CZ00294900**

Zhotovitel: **Spol. Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**
 zastoupená: **STAREDO s.r.o.**
59231 Nové Město na Moravě, Maršovská 1358

IČO: **28270495**
 DIČ: **CZ28270495**

Vypracoval: **Kamil Skalník**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	103 084,23
PSV	46 308,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	149 392,94

Rekapitulace daní

Základ pro DPH **149 392,94 CZK**

Zaokrouhlení **0,06 CZK**

Cena celkem bez DPH **149 393,00 CZK**

v Novém Městě na Moravě

dne

20. 10. 2017

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 59231 Nové Město na Moravě
 IČO: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
 Za zhotovitele

Stanislav Marek
 Za objednatele



20. 10. 2017

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO-02	Terénní a sadové úpravy	48 963		48 963	33
1	změna - zvýšení rozsahu terénních a sadových úprav, změna úpravy svahu	48 963		48 963	33
IO-03	Zpevněné plochy	56 326		56 326	38
1	změna - rozsah předláždění stávajícího chodníku	24 027		24 027	16
1a	změna - rozsah předláždění stávajícího chodníku - neprováděné práce	-2 452		-2 452	-2
3	změna - povrch chodníku u altánu	34 751		34 751	23
IO-05	Kanalizace	-1 099		-1 099	-1
1	změna - kamerové zkoušky - neprováděné práce	-1 099		-1 099	-1
IO-06	Přípojka vodovodu	-1 105		-1 105	-1
1	změna - rozbor vody - neprováděné práce	-1 105		-1 105	-1
SO-01	Komunitní dům	46 309		46 309	31
10	změna - ostatní změny	50 936		50 936	34
11	změna - prostor pro plynoměr	6 278		6 278	4
12	změna - svítidla v chodbách	49 420		49 420	33
12a	změna - svítidla v chodbách - neprováděné práce	-49 420		-49 420	-33
9	změna - podhledy chodby - úprava rozsahu - SDK podhled	34 467		34 467	23
9a	změna - podhledy chodby - úprava rozsahu - minerální skládaný podhled - neprováděné práce	-45 372		-45 372	-30
Celkem za stavbu				149 393	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 168,50	39
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			-46,00	0
5	Komunikace	HSV			38 826,00	26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-2 325,00	-2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 842,90	5
99	Přesun hmot	HSV			2 775,83	2

M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			-1 053,00	-1
OST	Ostatní	HSV			-1 105,00	-1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			53 406,74	36
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-45 372,03	-30
799	Ostatní	PSV			31 996,00	21
D1	POTRUBÍ D+M	PSV			6 278,00	4
M21	Elektromontáže D+M	PSV			0,00	0
Cena celkem					149 392,94	100

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-02	Terénní a sadové úpravy
R:	1	změna - zvýšení rozsahu terénních a sadových úprav, změna úpravy svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						48 962,50
1	184102130	D+M Výsadba půdokryvných rostlin - skalník; vysazení a doplnění ocelových skob	kus	200,00000	100,00	20 000,00
2	1813011139959652	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše od 1 000 do, 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm	m2	350,00000	15,00	5 250,00
3	183403152959652	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1	m2	350,00000	0,50	175,00
4	183403153959652	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1	m2	350,00000	2,00	700,00
5	184802111952217	D+M Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1	m2	350,00000	1,00	350,00
6	005724100959652	D - osivo - parková směs - travní směs louka, včetně zálivky	kg	10,50000	125,00	1 312,50
				doplnění terénních úprav : 30*15*0,03	13,5	
				odpočet zatravenění severního svahu : -100*0,03	-3	
7	111104211959652	Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1	m2	350,00000	2,00	700,00
8	180402111959652	M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky	m2	350,00000	9,00	3 150,00
				doplnění terénních úprav : 30*15	450	
				odpočet zatravenění severního svahu : -100	-100	
9	183402111959652	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1	m2	350,00000	26,00	9 100,00
10	183403261119596	Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.).	m2	350,00000	2,00	700,00
11	185802113R959652	M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko	m2	350,00000	16,00	5 600,00
12	185803211959652	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1	m2	350,00000	0,50	175,00
13	185803411959652	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1	m2	350,00000	5,00	1 750,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-03	Zpevněné plochy
R:	1	změna - rozsah předláždění stávajícího chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 1		Zemní práce				4 086,00
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	30,00000	102,50	3 075,00
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	1 011,00	1 011,00
úprava výšk.polohy chrániček : (2*0,5*0,5)*2				1		
Díl: 5		Komunikace				11 530,00
3	564821111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	20,00000	96,50	1 930,00
4	596211111d57	D+M Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních, vrstev.Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky	m2	20,00000	480,00	9 600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 842,90
5	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	30,00000	261,43	7 842,90
Díl: 99		Přesun hmot				567,94
6	99822511119217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	11,35880	50,00	567,94

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-03	Zpevněné plochy
R:	1a	změna - rozsah předláždění stávajícího chodníku - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 325,00
1	93511221198573	D+M Betonová silniční přídlažba BP 25/8, odstín šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C, 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.	m	-15,50000	150,00	-2 325,00
Díl: 99		Přesun hmot				-126,91
2	99822511119217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	-2,53828	50,00	-126,91

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-03	Zpevněné plochy
R:	3	změna - povrch chodníku u altánu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 120,00
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 4 52*0,1	m3	5,20000	500,00	2 600,00
				5,2		
2	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	52,00000	10,00	520,00
3	7991	D+M Chránička na veřejné osvětlení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 5		Komunikace				27 296,00
4	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,00000	200,00	10 400,00
5	51	Příplatek za doplnění vodící linie	m2	12,00000	550,00	6 600,00
6	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 52*1,1	m2	57,20000	180,00	10 296,00
				57,2		
Díl: 99		Přesun hmot				2 334,80
7	997013511a1915	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	8,84000	200,00	1 768,00
8	99822511119217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	11,33600	50,00	566,80

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-05	Kanalizace
R:	1	změna - kamerové zkoušky - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-46,00
1	46001CD22321	D+M Kamerová zkouška	m	-4,60000	10,00	-46,00
Díl: M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-1 053,00
2	46001CD223213	D+M Kamerová zkouška	m	-86,10000	10,00	-861,00
3	46001CD2232134	D+M Kamerová zkouška	m	-19,20000	10,00	-192,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-06	Přípojka vodovodu
R:	1	změna - rozbor vody - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				-1 105,00
1	OST01a7	D+M Bakteriologické vyšetření zavedené vody.	soubor	-1,00000	1 105,00	-1 105,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	10	změna - ostatní změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				18 940,23
1	416093111	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	1,86000	916,00	1 703,76
		2.NP, 3.NP : 6,2*2*0,15		1,86		
2	416093131	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	4,03000	600,00	2 418,00
		1.NP : 6,2*0,65		4,03		
3	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	3,20000	737,00	2 358,40
		ukončení SDK u schodiště : 1,6*2		3,2		
4	31	Úprava SDK příček pro zapuštění odtokového roštu (vyříznutí SDK, vložení Cembrit, úprava izolace)	ks	22,00000	250,00	5 500,00
5	763111CD011009	D+M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou., Včetně rámu, výtuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd.)	m2	12,28000	550,00	6 754,00
		dle VV : -177,1		-177,1		
		skutečnost : 189,38		189,38		
6	998763201919656	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m	%	187,34160	1,00	187,34
7	99876329421	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	187,34160	0,10	18,73
Díl: 799		Ostatní				31 996,00
8	7991	Žárové zinkování ocelových zábradlí na plastové výplně otvorů	ks	28,00000	357,00	9 996,00
9	7993	Elektro - přívod klim. jednotka a ventilátor VZT	sestav	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	7995	Úprava výšky parapetu u okna v m.č.408 - montáž	hod	80,00000	200,00	16 000,00
11	7996	Úprava výšky parapetu u okna v m.č.408 - drobný materiál	sestav	1,00000	4 000,00	4 000,00
12	7998	Odpočet mřížky ve dveřích DFPa3	ks	-6,00000	500,00	-3 000,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	11	změna - prostor pro plynoměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D1		POTRUBÍ D+M				6 278,00
1	2	Skříň pro plynoměr a regulátor na fasádě	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
2	Pol137	Plechová dvířka pro niku (regulátor a plynoměr)	kus	-1,00000	722,00	-722,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	12	změna - svítidla v chodbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže D+M				49 420,00
1	13	Zářivkové svítidlo zapuštěné do podhledu 600x600mm - montáž do podhledu	ks	35,00000	1 412,00	49 420,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	12a	změna - svítidla v chodbách - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže D+M				-49 420,00
1	13	Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu	ks	-35,00000	1 300,00	-45 500,00
2	14	Zářivková trubice 58W/840	ks	-70,00000	56,00	-3 920,00

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	9	změna - podhledy chodby - úprava rozsahu - SDK podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						34 466,51
1	763131451P39196	D+M P3 SDK podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádkartonových desek, konstrukce, zocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních,	m2	83,15000	410,00	34 091,50
		108 : 32,55		32,55		
		112 : 25,3		25,3		
		115 : 25,3		25,3		
2	998763201919656	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m	%	340,91500	1,00	340,92
3	99876329421	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	340,91500	0,10	34,09

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	9a	změna - podhledy chodby - úprava rozsahu - minerální skládaný podhled - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-45 372,03
1	767587001	D+M Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	-83,15000	536,28	-44 591,68
		108 : -32,55		-32,55		
		112 : -25,3		-25,3		
		115 : -25,3		-25,3		
2	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-445,91680	1,75	-780,35