PŘÍLOHA Č.2 - SOUHRNNÉ ZPRÁVY

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM STAVBY

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

měsíc		červen 18				červenec 18					srpen 18					září 18					říjen 18				listopad 18				prosinec 18					leden 19				únor 19					březen 19					duben 19					květen 19				
číslo týdne		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
STAVBA																																																							
STAVENIŠTĚ **A - NÁSTAVBA**																																																					
1) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYKLÍZECÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																																																					
2) ROZEBRÁNÍ STŘECHY A KROVU NAD JÍDELNOU A TĚLOCVIČNOU																																																					
3) PROBOURÁNÍ OTVORU VE STROPU PRO SCHODIŠTĚ						30.6.-8.7.																																																
4) ZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ V JÍDELNĚ A VARNĚ						30.6.-8.7.																																															
5) NÁSTAVBA - OCELOVÁ KONSTRUKCE+OPLÁŠTĚNÍ+STŘECHA																																																					
6) PŘÍSTAVBA ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ DO DVORA U HZS																												2					3																				
7) VÝMĚNA OKEN																		28.-30.9																																					
8) ZATEPLENÍ OBJEKTU JÍDELNY A VARNY																																																			PROVÁDĚNO Z PLOŠINY				
9) OBKLAD NÁSTAVBY - z plošiny, vzýšená bezpečnostní opatření																																																		PROVÁDĚNO Z PLOŠINY				
10) VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE+DOKONČOVACÍ PRÁCE																									ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ																											
11) VNITŘNÍ ROZVODY																									ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ																											
12) INTERIÉR + VYBAVENÍ																																	KOORDINACE DODAVATELE INTERIÉRŮ SE STAVBOU																										
STAVENIŠTĚ **B - ŠKOLNÍ DVŮR**																																																					
1) PŘELOŽKA DATOVÉHO VEDENÍ																																																					
2) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYKLÍZECÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																																																					
3) DEMOLICE OBJEKTU SKLADŮ																																																					
4) DEMOLICE ŠATNY JÍDELNY																																																					
5) VÝSTAVBA DÍLEN – hrubá stavba						KOORDINACE ZÁSOBOVÁNÍ JÍDELNY+OMEZENÍ PRŮJEZDU V DOBĚ OBĚDŮ										1																																											
6) PŘÍSTAVBA VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ																																																						
7) PROBOURÁNÍ OTVORŮ DO TŘÍD A NA SCHODIŠTĚ																																																					
8) VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPĚ PRO VÝTAH + INSTALACE VÝTAHU																																																					
9) ZPEVNĚNÉ PLOCHY + SADOVÉ ÚPRAVY																																																					
10) ROZŠÍŘENÍ ŠATEN																																																					
12) PŘELOŽKY VNITROAREÁLOVÝCH SÍTÍ																																																					
13) VNITŘNÍ ROZVODY																																																					
14) VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE+DOKONČOVACÍ PRÁCE																																																					
15) INTERIÉR + VYBAVENÍ																																	KOORDINACE DODAVATELE INTERIÉRŮ SE STAVBOU																										
UČEBNY VE STÁV. BUDOVĚ **C**																																																					
ZÁBOR UL. ŠKOLNÍ - jednosměrný provoz																																																						
ŠKOLA																																																					
VARNA - ZÁSOBOVÁNÍ		přes dvůr-koordinace se stavbou																																																					
JÍDELNA - STRÁVNÍCI		Stávající																																																				
JÍDELNA - ŽÁCI		stávající																																																			
VSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY HLAVNÍM VSTUPEM Z NÁMĚTÍ																																																				
TĚLOCVIČNA																																																				
MĚSTO																																																					
ULICE ŠKOLNÍ		Jednosměrná – musí být zabezpečen stávající vstup pro strávníky a vjezd pro zásobování jídelny																																																			

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

5

Od 4.6.2018

uzavřena od 4.6.2018

jednosměrná

kolem HZS – stávající zásobování

kolem HZS – po novém schodišti

kolem HZS – po novém schodišti

přes dvůr-koordinace se stavbou

Stávající – přes průjezd

Stávající – přes průjezd

PRÁZDNINY +Ř.V.

PRÁCE NEZASAHUJÍCÍ DO PROVOZU ZŠ

MILNÍK Č.1 – 31.8.2018 – MUSÍ BÝT DOKONČENY VŠECHNY HRUBÉ PRÁCE NA PAVILONU PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ (ZÁKLADY, NOSNÉ ZDĚNÉ A OCELOVÉ KONSTRUKCE, STROP), OD MILNÍKU 1 PO MILNÍK 2 MUSÍ BÝT DOPRAVA V PRŮJEZDU MINIMALIZOVÁNA)

MILNÍK Č.2 – 30.11.2018 – MUSÍ BÝT DOKONČENY VŠECHNY PRÁCE NA ÚNIKOVÉM SCHODIŠTI ZA OBJEKTEM HZS, ABY STAVEBNÍK MOHL ZAŽÁDAT O DOČASNÉ POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY

MILNÍK Č.3 – 31.12.2018 – MUSÍ BÝT DOKONČENY VŠECHNY HRUBÉ PRÁCE VE DVOŘE ZA HZS (ZTUŽENÍ STÁV. KONSTRUKCÍ, NOSNÁ KONSTUKCE NÁSTAVBY, OPLÁŠTĚNÍ A STŘECHA, ZATEPLENÍ VARNY A JÍDELNY S PROVEDENÍM STĚRKOVÉ KRYCÍ VRSTVY SE SKLOLAMINÁTOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU; FINÁLNÍ PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA NA ZÁVĚR STAVBY Z MOBILNÍHO LEHKÉHO LEŠENÍ POPŘ. Z MOBILNÍ PLOŠINY)
- TATO ČÁST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ MUSÍ BÝT VYKLIZENA A PŘIPRAVENA NA PROVIZORNÍ PROVOZ JÍDELNY
- OD 1.1.2019 BUDE PROBÍHAT ZÁSOBOVÁNÍ JÍDELNY PŘES DVŮR HZS A PŘÍSTUP DO JÍDELNY PO NOVÉM SCHODIŠTI
- STAVEBNÍK ZAJISTÍ POVOLENÍ DOČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY SCHODIŠTĚ

MILNÍK Č.4 – 15.4.2019 – VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY, KDE BUDE PROBÍHAT INSTALACE VYBAVENÍ INTERIÉRŮ, MUSÍ BÝT STAVEBNĚ DOKONČENY A PŘIPRAVENY PRO MOŽNOST ZAHÁJENÍ TÉTO INSTALACE

MILNÍK Č.5 – 31.5.2019 – MUSÍ BÝT DOKONČENY VŠECHNY PRÁCE A STAVBA PŘIPRAVENA K PŘEDÁNÍ

Všechny práce budou prováděny za provozu ZŠ a jídelny – musí být dodržováno zvýšených bezpečnostních opatření. Zásahy do provozu musí být předem koordinovány s vedením ZŠ.